



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

CNPJ: 18.392.522/0001-41

Rua Sidney Hubner França Camargo, 69 - Centro - Lajinha/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: LAJINHA/MG		VALOR DA OBRA: R\$ 3.553.899,05					terça-feira, 1 de julho de 2025		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO RETANGULAR E DRENAGEM PLUVIAL.		LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA, ZONA RURAL, LAJINHA/MG;					PRAZO DA OBRA: 06 MESES		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,88%	80,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
		Financeiro	R\$ 31.356,67	R\$ 25.085,34	R\$ 1.254,27	R\$ 1.254,27	R\$ 1.254,27	R\$ 1.254,27	R\$ 1.254,27
2.0	TERRAPLENAGEM	Físico %	19,31%	92,00%	8,00%				
		Financeiro	R\$ 686.403,76	R\$ 631.491,46	R\$ 54.912,30				
3.0	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	51,65%		12,50%	22,50%	23,00%	23,00%	19,00%
		Financeiro	R\$ 1.835.753,33		R\$ 229.469,17	R\$ 413.044,50	R\$ 422.223,27	R\$ 422.223,27	R\$ 348.793,13
4.0	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	19,31%		12,50%	22,50%	23,00%	23,00%	19,00%
		Financeiro	R\$ 686.093,68		R\$ 85.761,71	R\$ 154.371,08	R\$ 157.801,55	R\$ 157.801,55	R\$ 130.357,80
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	2,75%						100,00%
		Financeiro	R\$ 97.830,37						R\$ 97.830,37
6.0	DRENAGEM PROFUNDA	Físico %	5,91%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 210.167,30		R\$ 210.167,30				
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	0,18%						100,00%
		Financeiro	R\$ 6.293,94						R\$ 6.293,94
TOTAL		Físico %	100,00%	18,47%	16,36%	16,00%	16,36%	16,36%	16,45%
		Financeiro	R\$ 3.553.899,05	R\$ 656.576,80	R\$ 581.564,75	R\$ 568.669,84	R\$ 581.279,08	R\$ 581.279,08	R\$ 584.529,51

Observações:

Lucas Henrique da Silva Paiva - CREA-MG: 226.732/D

Renato Cardoso de Laia - Prefeito Municipal