



Prefeitura Municipal de Lajinha
CNPJ: 18.392.522/0001-41
Rua Sidney Hubner França Camargo, 69 - Centro - Lajinha/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE LAJINHA/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 306.077,51					DATA: 08/05/2024		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO HUBNER FRANÇA			LOCAL: CÓRREGO SAPUCAIA, ZONA RURAL - LAJINHA/MG					PRAZO DA OBRA: 06 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,45%	100,00%					
			Financeiro	R\$4.443,35	R\$ 4.443,35					
2		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	Físico %	1,86%	100,00%					
			Financeiro	R\$5.680,15	R\$5.680,15					
3		FUNDAÇÕES	Físico %	8,79%	80,00%	20,00%				
			Financeiro	R\$26.894,49	R\$ 21.515,59	R\$ 5.378,90				
4		SUPERESTRUTURA	Físico %	11,67%		70,00%	30,00%			
			Financeiro	R\$35.709,95		R\$ 24.996,97	R\$ 10.712,99			
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	Físico %	5,33%			100,00%			
			Financeiro	R\$16.315,93			R\$ 16.315,93			
6		ESQUADRIAS	Físico %	6,89%					100,00%	
			Financeiro	R\$21.083,99					R\$ 21.083,99	
7		SISTEMAS DE COBERTURA	Físico %	24,71%			20,00%	80,00%		
			Financeiro	R\$75.625,13			R\$ 15.125,03	R\$ 60.500,10		
8		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	2,42%		100,00%				
			Financeiro	R\$7.418,54		R\$ 7.418,54				
9		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	11,28%			20,00%	40,00%	40,00%	
			Financeiro	R\$34.530,45			R\$ 6.906,09	R\$ 13.812,18	R\$ 13.812,18	
10		SISTEMAS DE PISOS	Físico %	6,31%			10,00%	20,00%	70,00%	
			Financeiro	R\$19.309,96			R\$ 1.931,00	R\$ 3.861,99	R\$ 13.516,97	
11		PINTURAS E ACABAMENTOS	Físico %	6,53%					100,00%	
			Financeiro	R\$19.988,31					R\$ 19.988,31	
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	1,44%			30,00%	70,00%		
			Financeiro	R\$4.422,24			R\$ 1.326,67	R\$ 3.095,57		
13		INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Físico %	0,68%			70,00%	30,00%		
			Financeiro	R\$2.083,91			R\$ 1.458,74	R\$ 625,17		
14		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	Físico %	1,86%				10,00%	90,00%	
			Financeiro	R\$5.681,82				R\$ 568,18	R\$ 5.113,64	
15		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	4,23%			15,00%	45,00%	40,00%	
			Financeiro	R\$12.946,03			R\$ 1.941,90	R\$ 5.825,71	R\$ 5.178,41	
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	4,15%					70,00%	30,00%
			Financeiro	R\$12.690,62						R\$ 8.883,43
17		SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,41%						100,00%
			Financeiro	R\$ 1.252,63						
TOTAL			Físico %	100,00%	10,34%	12,35%	18,20%	28,85%	28,61%	1,65%
			Financeiro	R\$306.077,51	R\$ 31.639,09	R\$ 37.794,40	R\$ 55.718,34	R\$ 88.288,91	R\$ 87.576,94	R\$ 5.059,82

THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS - ENGENHEIRA CIVIL

CREA/MG 212.895/D

JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS - PREFEITO MUNICIPAL

Observações: