



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1098002-78 | Nº TGOV 968207/2024 | PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINH | APÉLIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO D | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE F |
|---------------------------|------------------------|--|--|---|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|-----------------------------------|--------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 | 09/27 | 10/27 | 11/27 | 12/27 |
| 1. | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC | 8.117.087,88 | % Período: | 4,05% | 9,58% | 8,40% | 10,45% | 9,86% | 10,62% | 10,37% | 10,68% | 6,56% | 6,51% | 6,45% | 6,45% |
| 1.1. | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 157.181,20 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 389.994,96 | % Período: | 2,00% | 5,00% | 8,00% | 9,00% | 9,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| 1.3. | TERRAPLENAGEM | 142.449,53 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | CAPTAÇÃO - BARRAGEM DE NÍVEL | 186.082,73 | % Período: | 30,00% | 50,00% | 20,00% | | | | | | | | | |
| 1.5. | CAIXA DE AREIA / URBANIZAÇÃO | 247.147,28 | % Período: | 15,00% | 30,00% | 30,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| 1.6. | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 127.100,82 | % Período: | | 15,00% | 30,00% | 30,00% | 25,00% | | | | | | | |
| 1.7. | LAJE APOIO UNIDADES - ETA | 1.128.202,58 | % Período: | | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | | | | |
| 1.8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 507.955,54 | % Período: | | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | | | | |
| 1.9. | CASA DE QUÍMICA | 423.359,93 | % Período: | | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | | | | |
| 1.10. | TANQUE DE CONTATO | 158.138,43 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.11. | RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO 5 | 99.594,53 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.12. | ELEVATÓRIA DE ÁGUA DE SERVIÇO E F | 273.306,89 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.13. | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA BOOS | 127.702,68 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.14. | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 25.648,81 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.15. | MACROMEDIDOR | 27.156,37 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.16. | INTERLIGAÇÃO ETA | 62.843,77 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.17. | REDE DE RECALQUE RAP30M³ | 74.122,92 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.18. | RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO R | 99.191,60 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.19. | RAP 300 | 442.421,39 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.20. | DRENAGEM / URBANIZAÇÃO | 641.504,03 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.21. | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 2.216.725,70 | % Período: | | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 1.22. | REDE DE RECALQUE EAT-BOOSTER AC | 102.069,55 | % Período: | | | | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% | | | | |
| 1.23. | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | 457.186,64 | % Período: | | | | | | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% |



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| Nº OPERAÇÃO 1098002-78 | Nº TGOV 968207/2024 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINH | APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO D | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE F |
|----------------------------------|-------------------------------|---|---|--|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|---------|
| | | | | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 | 09/27 | 10/27 | 11/27 | 12/27 | |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 8.117.087,88 | | | | %: | 4,05% | 9,58% | 8,40% | 10,45% | 9,86% | 10,62% | 10,37% | 10,68% | 6,56% | 6,51% | 6,45% | 6,45% |
| Período: | Repasso: | 329.102,78 | 777.725,56 | 681.440,96 | 848.184,85 | 800.638,17 | 862.286,43 | 841.691,26 | 867.208,64 | 532.413,20 | 528.513,25 | 523.941,39 | 523.941,39 | | | |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Investimento: | 329.102,78 | 777.725,56 | 681.440,96 | 848.184,85 | 800.638,17 | 862.286,43 | 841.691,26 | 867.208,64 | 532.413,20 | 528.513,25 | 523.941,39 | 523.941,39 | | | |
| Acumulado: | %: | 4,05% | 13,64% | 22,03% | 32,48% | 42,34% | 52,97% | 63,34% | 74,02% | 80,58% | 87,09% | 93,55% | 100,00% | | | |
| | Repasso: | 329.102,78 | 1.106.828,34 | 1.788.269,30 | 2.636.454,15 | 3.437.092,32 | 4.299.378,75 | 5.141.070,01 | 6.008.278,65 | 6.540.691,85 | 7.069.205,10 | 7.593.146,49 | 8.117.087,88 | | | |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Investimento: | 329.102,78 | 1.106.828,34 | 1.788.269,30 | 2.636.454,15 | 3.437.092,32 | 4.299.378,75 | 5.141.070,01 | 6.008.278,65 | 6.540.691,85 | 7.069.205,10 | 7.593.146,49 | 8.117.087,88 | | | |
| crossserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL | | | | Administração Local: | 2,00% | 7,00% | 15,00% | 24,00% | 33,00% | 43,00% | 53,00% | 63,00% | 73,00% | 82,00% | 91,00% | 100,00% |

LAJINHA/MG

Local

terça-feira, 14 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSE MARIANO TEIXEIRA

CREA/CAU: MG-122.058/D

ART/RRT: MG20254402381