



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1073396-20	906482	MUNICÍPIO DE LAJINHA	CALÇAMENTO EM BLOQUETE NO DISTRITO DE PRATA - TREC	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LAJINHA, ESTADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE	242.333,27	% Período:	30,72%	30,12%	24,78%	14,37%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.257,37	% Período:	31,00%	30,00%	25,00%	14,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.416,20	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	200.713,36	% Período:	35,42%	35,44%	29,14%									
1.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO	30.419,52	% Período:				100,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.526,82	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 242.333,27															
			%:	30,72%	30,12%	24,78%	14,37%								
			Repass:	73.351,57	71.922,96	59.168,00	34.307,47								
			Contrapartida:	1.100,89	1.079,46	888,02	514,90								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	74.452,47	73.002,41	60.056,02	34.822,37								
			%:	30,72%	60,85%	85,63%	100,00%								
			Repass:	73.351,57	145.274,53	204.442,53	238.750,00								
			Contrapartida:	1.100,89	2.180,35	3.068,37	3.583,27								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	74.452,47	147.454,88	207.510,90	242.333,27								

LAJINHA-MG

Local

quinta-feira, 19 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS

CREA/CAU: 212.895/D

ART/RRT: MG20210504708